

Ruiz

H.XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-ene AL 30-Jun DEL 2023 HOJA 1 DE 3

INSTANCIA EJECUTORA: H.XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAYARIT PROGRAMA: RESUMEN

Fecha: 04/07/2023

CLAVE APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MP/L	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MP/L	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MP/L	RESERVA
03) URBANIZACION	\$26,343,195.43				\$26,343,195.43	\$18,781,393.43				\$18,781,393.43	\$7,561,802.00				\$7,561,802.00	
SUMA DE LA HOJA	\$26,343,195.43				\$26,343,195.43	\$18,781,393.43				\$18,781,393.43	\$7,561,802.00				\$7,561,802.00	
SUBTOTAL	\$26,343,195.43				\$26,343,195.43	\$18,781,393.43				\$18,781,393.43	\$7,561,802.00				\$7,561,802.00	
TOTAL	\$26,343,195.43				\$26,343,195.43	\$18,781,393.43				\$18,781,393.43	\$7,561,802.00				\$7,561,802.00	




C. OSCAR FLORES ESTADAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]



ING. FRANCISCO MIGUEL ZAMORA HUMARAN
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]



H. XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAVARRIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INSTANCIA EJECUTORA: H. XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRIT
 PERIODO DE: 1-ene AL 30-jun DEL 2023
 PROGRAMA: 021 URBANIZACION
 HOJA 3 DE 3
 04/07/2023

MUNICIPIO	PROYECTO	LOCALIDAD	MUNICIPIO	EJEC.	INGRESOS		REVENIR/PROYECTO						INGRESOS/ENERGIA						M2 CONSTR.	% AVANZ.
					IMPORTE	IMPORTE	RENTA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE		
2023M/F3-11-006-CP	OP-MUN-F3-11-URB-006/2023 03/04/2023	RUIZ, RUIZ	C	2306/2023	2108/2023	\$8,351,841.37	\$8,351,841.37	\$6,714,322.07	\$6,714,322.07	\$1,637,519.30	\$1,637,519.30	\$1,637,519.30	\$1,637,519.30	3700	80%	80%				
2023M/F3-11-007-CP	OP-MUN-F3-11-URB-007/2023 03/04/2023	RUIZ, RUIZ	C	2808/2023	2408/2023	\$2,898,413.77	\$2,898,413.77	\$2,307,861.91	\$2,307,861.91	\$590,551.86	\$590,551.86	\$590,551.86	\$590,551.86	1280	80%	80%				
					Suma de la Hoja	\$11,250,255.14	\$11,250,255.14	\$9,022,183.98	\$9,022,183.98	\$2,228,071.16	\$2,228,071.16	\$2,228,071.16	\$2,228,071.16							
					Acumulado Anterior	\$15,092,940.29	\$15,092,940.29	\$9,759,209.45	\$9,759,209.45	\$5,333,730.84	\$5,333,730.84	\$5,333,730.84	\$5,333,730.84							
					Total	\$26,343,195.43	\$26,343,195.43	\$18,781,393.43	\$18,781,393.43	\$7,561,802.00	\$7,561,802.00	\$7,561,802.00	\$7,561,802.00							



C. OSCAR P. DOMESTICO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 RUIZ, NAVARRIT.

ING. FRANCISCO MIGUEL ZAMORA HUMARAN
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRIT
 OBRAS PUBLICAS