



Ruiz

H.XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAYARIT

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO: 18000 NAYARIT

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2023 HOJA 1 DE 5

INSTANCIA EJECUTORA: H.XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAYARIT


PROGRAMA: RESUMEN

Fecha: 03/01/2024

| CLAVE APERTURA PROGRAMÁTICA | TOTAL | INVERSIÓN APROBADA | | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | SALDO | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|---------|---------|-----------------|--------------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|--------|-------|
| | | FEDERAL | ESTATAL | RAMO 33 | MPL | FEDERAL | ESTATAL | RAMO 33 | MPL | FEDERAL | ESTATAL | RAMO 33 | MPL | EREF. |
| 02) DRENAJE Y LETRINAS | \$623,708.21 | | | | \$623,708.21 | | | | \$623,708.21 | | | | \$0.00 | |
| 03) URBANIZACION | \$29,805,447.36 | | | | \$29,805,447.36 | | | | \$29,805,447.36 | | | | \$0.00 | |
| 04) INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | \$12,815,768.43 | | | | \$12,815,768.43 | | | | \$12,815,768.43 | | | | \$0.00 | |
| SUMA DE LA HOJA | \$43,244,924.00 | | | | \$43,244,924.00 | | | | \$43,244,924.00 | | | | \$0.00 | |
| SUBTOTAL | \$43,244,924.00 | | | | \$43,244,924.00 | | | | \$43,244,924.00 | | | | \$0.00 | |
| TOTAL | \$43,244,924.00 | | | | \$43,244,924.00 | | | | \$43,244,924.00 | | | | \$0.00 | |

C. OSCAR FLORES ESTRADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FRANCISCO MIGUEL ZAMORA HUMARAN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




H.XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAVARRIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INSTANCIA EJECUTORA: H.XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRIT PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2023 PROGRAMA: 021 DRENAJE Y LETRINAS HOJA 2 DE 5
 CIERRE DE EJERCICIO
 Fecha: 03/01/2024

| No. de COMA | No. de EJERCICIO Asignación VIOLON | Módulo del PROYECTO | Municipio | MUNICIPIO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | TOTAL | | INVERSIÓN FINANCIADA | | INVERSIÓN EJERCIDA | | SALDOS | | METAS FISIC. | | | AVANCE | | OBSERVACIONES | |
|--------------------|--|--|------------|-----------|------------|------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|--------|------------|--------------|---------|---------|--------|-------|---------------|----|
| | | | | | | | FECHA EJEC. | TERMINO R.MUN. | TOTAL | FINANCIADA | ESTAD. | FINANCIADA | ESTAD. | FINANCIADA | ESTAD. | MAYO 23 | MAYO 23 | U/L | CANT. | | NL |
| 2023AMF3-11-016-CP | OP-MUN-F3-016/2023 OP-MUN-F3-016/2023 30/12/2023 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 21 DE FEBRERO, COD. LADRILLERA, EN LA LOCALIDAD DE RUIZ, MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT | RUIZ, RUIZ | C | 02/12/2023 | 31/12/2023 | \$623,708.21 | \$623,708.21 | \$623,708.21 | \$623,708.21 | \$623,708.21 | \$623,708.21 | \$0.00 | \$0.00 | | | 145 | 854 | 100% | 100% | |
| Suma de la Hoja | | | | | | | \$623,708.21 | \$623,708.21 | \$623,708.21 | \$623,708.21 | \$623,708.21 | \$623,708.21 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| Acumulado Anterior | | | | | | | \$623,708.21 | \$623,708.21 | \$623,708.21 | \$623,708.21 | \$623,708.21 | \$623,708.21 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| Total | | | | | | | \$623,708.21 | \$623,708.21 | \$623,708.21 | \$623,708.21 | \$623,708.21 | \$623,708.21 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |

C. OSCAR FLORES ESTRADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FRANCISCO MIGUEL ZAMORA HUMARAN
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H.XXXIX AVUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 93 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 168000 NAVARRIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
 CIERRE DE EJERCICIO

INSTANCIA EJECUTORA: H.XXXIX AVUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRIT

PERIODO DE:

1-ene

AL

31-dic

DEL 2023

PROGRAMA:

031 URBANIZACION

HOJA

3

DE


5

03/01/2024

| No. de CODA | No. de ORDEN APLICACION YERVA | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MUN. E.L.C. | FECHA | | MONTA | MONTA | RECURSOS PRESUPUESTALES | | MONTA | MONTA | INVERSION EJERCIDA | | MONTA | MONTA | ESTADOS | | METRICO | | % AVANCE | | OBSERVACIONES |
|--------------------|--|--|-----------------------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| | | | | | EMISSA | FINANCIA | | | RECURSOS | FINANCIA | | | RECURSOS | FINANCIA | | | RECURSOS | FINANCIA | RECURSOS | FINANCIA | RECURSOS | FINANCIA | |
| 2023M/F3-11-001-CP | OP-MUN-F3-11-URB-001/2023 OP-MUN-F3-11-URB-RED-001/2023 01/09/2023 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANTINA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA DEL MAR, MUNICIPIO DE RUIZ, NAVARRIT | RUIZ, LAGUNA DEL MAR | C | 28/04/2023 | 27/07/2023 | \$3,058,273.69 | \$3,058,273.69 | \$3,058,273.69 | \$3,058,273.69 | \$3,058,273.69 | \$3,058,273.69 | \$3,058,273.69 | \$3,058,273.69 | \$3,058,273.69 | \$3,058,273.69 | \$0.00 | \$0.00 | 547.22 | 1.45 | 100% | 80% | |
| 2023M/F3-11-002-CP | OP-MUN-F3-11-DRE-002/2023 OP-MUN-F3-11-DRE-RED-002/2023 01/09/2023 | REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO INTERIOR, RED DE AGUA POTABLE INTERNA Y REHABILITACION DE INTERIOR EN MERCADO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ, MUNICIPIO DE RUIZ, NAVARRIT | RUIZ, RUIZ | C | 28/04/2023 | 26/08/2023 | \$3,918,076.69 | \$3,918,076.69 | \$3,918,076.69 | \$3,918,076.69 | \$3,918,076.69 | \$3,918,076.69 | \$3,918,076.69 | \$3,918,076.69 | \$3,918,076.69 | \$3,918,076.69 | \$0.00 | \$0.00 | 650 | 1381 | 100% | 100% | |
| 2023M/F3-11-003-CP | OP-MUN-F3-11-URB-003/2023 OP-MUN-F3-11-URB-RED-003/2023 01/09/2023 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA BARRIO DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO, MUNICIPIO DE RUIZ, NAVARRIT | RUIZ, EL REFUGIO | C | 02/05/2023 | 31/07/2023 | \$2,688,095.84 | \$2,688,095.84 | \$2,688,095.84 | \$2,688,095.84 | \$2,688,095.84 | \$2,688,095.84 | \$2,688,095.84 | \$2,688,095.84 | \$2,688,095.84 | \$2,688,095.84 | \$0.00 | \$0.00 | 1148 | 277 | 100% | 75% | |
| 2023M/F3-11-004-CP | OP-MUN-F3-11-URB-004/2023 OP-MUN-F3-11-URB-RED-004/2023 01/09/2023 | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN CASA REAL DE LA COMUNIDAD DE LOS REYES, MUNICIPIO DE RUIZ, NAVARRIT. | RUIZ, PRESIDIO DE LOS REYES | C | 12/05/2023 | 10/08/2023 | \$2,985,750.08 | \$2,985,750.08 | \$2,985,750.08 | \$2,985,750.08 | \$2,985,750.08 | \$2,985,750.08 | \$2,985,750.08 | \$2,985,750.08 | \$2,985,750.08 | \$2,985,750.08 | \$0.00 | \$0.00 | 112 | 831 | 100% | 69% | |
| 2023M/F3-11-005-CP | OP-MUN-F3-11-URB-005/2023 OP-MUN-F3-11-URB-RED-005/2023 01/09/2023 | CONSTRUCCION DE GRADAS Y BAÑOS CON FOSA SEPTICA EN ESPACIO PUBLICO EN EL TIPO DE LA LAGUNA DEL MAR, MUNICIPIO DE RUIZ, NAVARRIT. | RUIZ, PRESIDIO DE LOS REYES | C | 18/05/2023 | 14/08/2023 | \$2,151,293.84 | \$2,151,293.84 | \$2,151,293.84 | \$2,151,293.84 | \$2,151,293.84 | \$2,151,293.84 | \$2,151,293.84 | \$2,151,293.84 | \$2,151,293.84 | \$2,151,293.84 | \$0.00 | \$0.00 | 48 | 384 | 100% | | METROS CUADRADOS PERSONAS |
| Suma de la Hoja | | | | | | | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | |
| Acumulado Anterior | | | | | | | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | |
| Total | | | | | | | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | |

C. OSCAR FLORES ESTRADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FRANCISCO MIGUEL ZAMORA HUMARANI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



INSTANCIA EJECUTORA. H. XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRIT

H. XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO-18000 NAVARRIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
 CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2023

PROGRAMA: 03) URBANIZACION

HOJA 4 DE 5

03/01/2024

| MUNICIPIO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO | L.C. | HEGIA | | INVERSION FINANCIADA | | INVERSION EJERCIDA | | SALDOS | | METRICO | | % AVANCE | OBSERVACIONES | |
|--------------------|---------------------------|---|-------------------|------|--------------------|------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|--------|------------|-------------|----------|---------------|------------|
| | | | | | HEGIA | HEGIA | FINANCIADA | HEGIA | FINANCIADA | HEGIA | FINANCIADA | HEGIA | FINANCIADA | HEGIA | | | FINANCIADA |
| 2023M/F3-11-006-CP | OP-MUN-F3-11-URB-006/2023 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL (SECO) EN CALLES VICTORIA ENTRE CALLE VERACRUZ Y GUADALAJARA, CALLE EMILIA GALLEGOS VDA. DE RAMIREZ ENTRE VICTORIA Y 2 DE ABRIL, MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT | RUIZ, RUIZ | C | 23/09/2023 | 21/09/2023 | \$8,302,775.39 | \$8,302,775.39 | \$8,302,775.39 | \$8,302,775.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 3760 309 | 100% | 100% | |
| 2023M/F3-11-007-CP | OP-MUN-F3-11-URB-007/2023 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES 2 DE ABRIL, ENTRE VERACRUZ Y EMILIA GALLEGOS VDA. DE RAMIREZ ENTRE 2 DE ABRIL Y 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA REY NAVARR EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT | RUIZ, RUIZ | C | 26/05/2023 | 24/08/2023 | \$2,842,698.92 | \$2,842,698.92 | \$2,842,698.92 | \$2,842,698.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 1250 592 | 100% | 100% | |
| 2023M/F3-11-010-CP | OP-MUN-F3-11-URB-010/2023 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE MEXICO Y VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT | RUIZ, RUIZ | C | 24/09/2023 | 22/11/2023 | \$2,288,350.48 | \$2,288,350.48 | \$2,288,350.48 | \$2,288,350.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 1150 300 | 50% | 50% | |
| 2023M/F3-11-012-CP | OP-MUN-F3-11-URB-012/2023 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNERA EN EL MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT | RUIZ, LA MOJONERA | C | 02/12/2023 | 31/12/2023 | \$1,570,142.43 | \$1,570,142.43 | \$1,570,142.43 | \$1,570,142.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 33 153 | 100% | 100% | |
| | | | | | Suma de la Hoja | | \$15,003,957.22 | \$15,003,957.22 | \$15,003,957.22 | \$15,003,957.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | Acumulado Anterior | | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$14,801,490.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | Total | | \$29,805,447.36 | \$29,805,447.36 | \$29,805,447.36 | \$29,805,447.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | |

C. OSCAR FLORES ESTRADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FRANCISCO MIGUEL ZAMORA HUAMAN
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Riuz

H.XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAVARRIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-dia AL 31-dic DEL 2023

HOJA 5 DE 5

INSTANCIA EJECUTORIA: H.XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRIT

PROGRAMA: 04 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

| No. de obra | No. de ejercicio Aprobación Vigencia | Proyecto | Municipio | Mód. | Hojas | | Mód. | Mód. | INVERSION PARTICIPADA | | INVERSION EJECUTADA | | SALDO | | MATERIALES | | % AVANCE | | OBSERVACIONES | | |
|-------------------|--|--|-------------------------|------|--------------------|------------|-----------------|------|-----------------------|--------|---------------------|--------|--------|--------|------------|--------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| | | | | | Inicio | Termino | | | ESTIM. | ACTUAL | ESTIM. | ACTUAL | ESTIM. | ACTUAL | ESTIM. | ACTUAL | ESTIM. | ACTUAL | | ESTIM. | ACTUAL |
| 2023MF3-11-008-CP | OP-MUN-F3-11-IBE-008/2023 17/07/2023 OP-MUN-F3-11-IBE-RED-008/2023 30/11/2023 | CONSTRUCCION DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR, EN LA COMUNIDAD DE EL VEMADO, MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT | RUIZ, EL VEMADO | C | 22/08/2022 | 20/11/2023 | \$3,272,481.56 | | \$3,272,481.56 | | \$3,272,481.56 | | \$0.00 | | \$0.00 | | 673.19 | 72 | 50% | 50% | |
| 2023MF3-11-009-CP | OP-MUN-F3-11-IBE-009/2023 17/07/2023 OP-MUN-F3-11-IBE-RED-009/2023 30/11/2023 | CONSTRUCCION DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE EL VADO DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT | RUIZ, VADO DE SAN PEDRO | C | 23/08/2023 | 21/11/2023 | \$3,403,679.64 | | \$3,403,679.64 | | \$3,403,679.64 | | \$0.00 | | \$0.00 | | 673 | 80 | 50% | 50% | |
| 2023MF3-11-011-CP | OP-MUN-F3-11-IBE-011/2023 03/10/2023 OP-MUN-F3-11-IBE-RED-011/2023 30/12/2023 | CONSTRUCCION DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN EL PREESCOLAR INDIGENA WEREME CLAVE, 18000194F, EN LA COLONIA TLUANITA, MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT | RUIZ, RUIZ | C | 02/12/2023 | 31/12/2023 | \$2,044,161.29 | | \$2,044,161.29 | | \$2,044,161.29 | | \$0.00 | | \$0.00 | | 170.89 | 63 | 100% | 100% | |
| 2023MF3-11-013-CP | OP-MUN-F3-11-IBE-013/2023 03/10/2023 OP-MUN-F3-11-IBE-RED-013/2023 30/12/2023 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS LEOMA VICARIO, EN LA COMUNIDAD DE EL MARAJAO, MUNICIPIO DE RUIZ, NAVARRIT | RUIZ, EL MARAJAO | C | 02/12/2023 | 31/12/2023 | \$1,892,691.63 | | \$1,892,691.63 | | \$1,892,691.63 | | \$0.00 | | \$0.00 | | 166.95 | 33 | 100% | 100% | |
| 2023MF3-11-014-CP | OP-MUN-F3-11-IBE-014/2023 03/10/2023 OP-MUN-F3-11-IBE-RED-014/2023 30/12/2023 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN EL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE, 180017264V COL. ACHOITA, EN LA LOCALIDAD DE RUIZ, MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT | RUIZ, RUIZ | C | 02/12/2023 | 31/12/2023 | \$2,212,754.31 | | \$2,212,754.31 | | \$2,212,754.31 | | \$0.00 | | \$0.00 | | 253.55 | 123 | 100% | 100% | |
| | | | | | Suma de la Hoja | | \$12,815,768.43 | | \$12,815,768.43 | | \$12,815,768.43 | | \$0.00 | | \$0.00 | | | | | | |
| | | | | | Acumulado Anterior | | \$12,815,768.43 | | \$12,815,768.43 | | \$12,815,768.43 | | \$0.00 | | \$0.00 | | | | | | |
| | | | | | Total | | \$12,815,768.43 | | \$12,815,768.43 | | \$12,815,768.43 | | \$0.00 | | \$0.00 | | | | | | |

C. OSCAR FLORES ESTRADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FRANCISCO MIGUEL ZAMORA HUJARRAN
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS