

**Ruiz**

NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XXIX AYUNTAMIENTO

26 OCT. 2023

RUIZ, NAYARIT A 23 DE OCTUBRE DEL 2023

OFICIO: OP/MRN/2023/076

ASUNTO: ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2023

**LIC. BRILLITH GUADALUPE AGUIAR RAMOS  
TESORERA MUNICIPAL  
PRESENTE:**

Por medio del presente le envié un cordial saludo, al mismo tiempo felicitarla por el excelente trabajo que desempeña.

El motivo por el cual me dirijo a usted es; para remitir un legajo en original del documento referente al TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2023, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (fondo III), para los fines que crea necesarios, ya que es mi responsabilidad como encargado del manejo de la Matriz de Inversión, informar a la Cuenta Pública así con en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, en ejercicio del gasto.

Sin otro particular quedo de usted.

ATENTAMENTE

ING. FRANCISCO MIGUEL ZAMORA HUMARAN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Copia. Archivo

Av. Hidalgo #214, Col. Centro, C.P. 6362  
Ruiz, Nayarit.



Ruiz

### H. XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAYARIT

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO: 18000 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

PERIODO DE: 1-ene AL 30-sep DEL 2023 HOJA 1 DE 4

### TERCER TRIMESTRE

INSTANCIA EJECUTORA: H. XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAYARIT

PROGRAMA: RESUMEN

Fecha: 04/10/2023

CLAVE AERTURA PROGRAMÁTICA	TOTAL	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO								
		FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL					
03) URBANIZACION	\$28,845,368.23				\$28,845,368.23													
04) INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	\$6,914,460.27				\$6,914,460.27				\$3,338,080.60				\$3,576,379.67					\$1,892,345.55
SUMA DE LA HOJA	\$35,759,828.50				\$35,759,828.50				\$30,291,103.28				\$5,468,725.22					\$5,468,725.22
SUBTOTAL	\$35,759,828.50				\$35,759,828.50				\$30,291,103.28				\$5,468,725.22					\$5,468,725.22
TOTAL	\$35,759,828.50				\$35,759,828.50				\$30,291,103.28				\$5,468,725.22					\$5,468,725.22


C. OSCAR FLORES ESTRADA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. FRANCISCO MIGUEL ZAMORA HUMARAN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS







INSTANCIA EJECUTORA: H.XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRIT

H.XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRIT  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ESTADO: 16000 NAVARRIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023  
 TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-ene AL 30-sep DEL 2023

PROGRAMA: 09 URBANIZACION

04/10/2023

NO. DE OBRAS	DESCRIPCION DE OBRAS	MONTOS DE PROYECTO	LOCALIDAD	MUN.	FECHA		INGRESOS APROBADA		INGRESOS EJECUCION		SALDOS		MATERIALES	% FINANC.	% FISIC.		
					RECIBIDA	RECORRIDA	RECIBIDA	RECORRIDA	RECIBIDA	RECORRIDA	RECIBIDA	RECORRIDA					
2023MFS-11-008-CP	OP-MUN-F3-11-URB-006/2023 OP-MUN-F3-11-URB-RED-008/2023 OP-MUN-F3-11-URB-RED-010/2023 CONSTRUCCION DE EMPERADO TRADICIONAL (SECO) EN CALLES VICTORIA ENTRE CALLE VERACRUZ Y GUADALAJARA, CALLE EMILIA GALLEGOS VDA. DE RAMBRES ENTRE VICTORIA Y 2 DE ABRIL, MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT		RUIZ, RUIZ	C	23/05/2023	21/08/2023	\$8,302,775.39	\$8,302,775.39	\$8,164,698.37	\$8,164,698.37	\$138,107.02	\$138,107.02	METROS CUADRADOS PERSONAS	3760	309	93%	98%
2023MFS-11-007-CP	OP-MUN-F3-11-URB-007/2023 OP-MUN-F3-11-URB-RED-007/2023 OP-MUN-F3-11-URB-RED-010/2023 CONSTRUCCION DE EMPERADO AHOGADO EN CONCRETO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES 2 DE ABRIL, EMILIA GALLEGOS Y VDA. DE RAMBRES ENTRE 2 DE ABRIL Y 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA REY LA NAVAR, EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT		RUIZ, RUIZ	C	26/05/2023	24/09/2023	\$2,842,688.92	\$2,842,688.92	\$2,842,688.92	\$2,842,688.92	\$0.00	\$0.00	METROS CUADRADOS PERSONAS	1280	592	100%	100%
2023MFS-11-010-CP	OP-MUN-F3-11-URB-010/2023 OP-MUN-F3-11-URB-010/2023 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN ESCUTA ENTRE MEXICO Y VERACRUZ, EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT		RUIZ, RUIZ	C	24/09/2023	22/11/2023	\$2,898,413.77	\$2,898,413.77	\$1,144,175.24	\$1,144,175.24	\$1,754,238.53	\$1,754,238.53	METROS CUADRADOS PERSONAS	1150	300	50%	50%
Suma de la Hoja							\$14,043,878.08	\$14,043,878.08	\$12,151,532.53	\$12,151,532.53	\$1,892,345.55	\$1,892,345.55					
Acumulado Anterior							\$14,801,480.15	\$14,801,480.15	\$14,801,480.15	\$14,801,480.15	\$0.00	\$0.00					
Total							\$28,845,358.23	\$28,845,358.23	\$26,953,022.68	\$26,953,022.68	\$1,892,345.55	\$1,892,345.55					

*[Handwritten signature]*

C. OSCAR FLORES ESTRADA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. FRANCISCO MIGUEL ZAMORA HUMARAN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





Quintana Roo

H. XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, MAYARIT  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
 RAMO 33 ABORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ESTADO: 18000 MAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023  
 TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-ene AL 30-sep DEL 2023 HOJA 4 DE 4

INSTANCIA EJECUTORA: H. XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, MAYARIT PROGRAMA: 09 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

No. de obra	No. de orden Aprobado YTESIA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHA		TOTAL	INVERSION APROBADA			INVERSION EJECUTA			SALDOS			METROS			% AVANCE						
					INICIO D/M/A	TERMINO D/M/A		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	USC	CANT.	PLA.	PER.						
2023MFC3-11-008- CP	OP-4MUN-F3-11- IBE-008/2023 17/07/2023	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE INPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR, EN LA COMUNIDAD DE EL VENADO, MUNICIPIO DE RUIZ MAYARIT	RUIZ, EL VENADO	C	22/08/2022	20/11/2023	\$3,315,739.65			\$3,315,739.65			\$1,636,240.78			\$1,679,498.87			\$1,679,498.87			673.19	72	50%	50%	
2023MFC3-11-009- CP	OP-4MUN-F3-11- IBE-009/2023 17/07/2023	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE INPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE EL VADO DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE RUIZ MAYARIT	RUIZ, VADO DE SAN PEDRO	C	23/08/2023	21/11/2023	\$3,598,720.82			\$3,598,720.82			\$1,701,839.82			\$1,893,880.80			\$1,893,880.80			METROS CUADRADOS ALUMNOS	673 80	50%	50%	
Suma de la Hoja							\$6,914,460.27			\$6,914,460.27			\$3,338,080.60			\$3,576,379.67			\$3,576,379.67							
Acumulado Anterior																										
Total							\$6,914,460.27			\$6,914,460.27			\$3,338,080.60			\$3,576,379.67			\$3,576,379.67							

*[Handwritten signature]*

C. OSCAR FLORES ESTRADA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

ING. FRANCISCO MIGUEL ZAMORA HUMARAN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

