



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAVARRIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 09/01/2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEPENDENCIA EJECUTORA: FONFO III: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

NUM. DE HOJA 1 DE 3

(PROGRAMA) ABERTURA PROGRAMÁTICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	
MEV Mejoramiento de Vivienda	8,048,302.00	8,048,302.00		4,000,000.00		4,048,302.00		8,046,725.07		3,999,215.68		4,047,509.39		1,576.93		784.32		792.61		
SUMA DE LA HOJA	8,048,302.00	8,048,302.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,048,302.00	4,048,302.00	8,046,725.07	3,999,215.68	4,047,509.39	4,047,509.39	1,576.93	784.32	792.61	8,048,302.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,048,302.00	784.32	792.61	
SUBTOTAL	8,048,302.00	8,048,302.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,048,302.00	4,048,302.00	8,046,725.07	3,999,215.68	4,047,509.39	4,047,509.39	1,576.93	784.32	792.61	8,048,302.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,048,302.00	784.32	792.61	
TOTAL	8,048,302.00	8,048,302.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,048,302.00	4,048,302.00	8,046,725.07	3,999,215.68	4,047,509.39	4,047,509.39	1,576.93	784.32	792.61	8,048,302.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,048,302.00	784.32	792.61	

C. OSCAR FLORES ESTRADA

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
RUIZ NAVARIT

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAVARRA
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO III. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES FISCALES
DESPENSA EJECUTORA: EL XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAVARRI

PROGRAMA: MEV Mejoramiento de Vivienda

FECHA DE ELABORACION: 09/01/2023

NUM. DE HOJA 2 DE 3

Nº DE OBRA	Nº DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		AVANCE EN CONCEPTOS PRESUPUESTALES	INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJECUTADA				SALDO (APROBADO MENOS EJECUTADO)				METAS PROG.	METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (BBVA)	TERMINO (BBVA)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL R33	ESTAT L AL DIRECTO	MPL	RENTA F/O	TOTAL	FEDERAL R33	ESTAT L AL DIRECTO	MPL	RENTA F/O	FEDERAL R33				
202201043-049	AP-SEF-18/2022 23 de septiembre de 2022	CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ NAVARRI	RUIZ NAVARRI	C	07/11/22	31/12/22	1.393.952,00	1.393.952,00	958.976,00	101.510,00	101.510,00	1.393.952,13	958.976,07	101.490,53	101.490,52	39,97	193,33	193,34	100%	SE REALIZAN DEL EJERCICIO MENOS FEDERAL RAMO 33			
202201043-049	AP-SEF-18/2022 23 de septiembre de 2022	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL MAR MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRI	RUIZ NAVARRI	C	07/11/22	31/12/22	203.020,00	203.020,00	101.510,00	101.510,00	203.020,05	958.976,07	101.490,53	101.490,52	39,95	193,33	193,34	100%	SE REALIZAN DEL EJERCICIO MENOS FEDERAL RAMO 33				
202201043-049	AP-SEF-18/2022 23 de septiembre de 2022	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE SAN MATEO MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRI	RUIZ NAVARRI	C	07/11/22	31/12/22	203.020,00	203.020,00	101.510,00	101.510,00	203.020,05	958.976,07	101.490,53	101.490,52	39,95	193,33	193,34	100%	SE REALIZAN DEL EJERCICIO MENOS FEDERAL RAMO 33				
202201043-049	AP-SEF-18/2022 23 de septiembre de 2022	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE EL REBORDO MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRI	RUIZ NAVARRI	C	07/11/22	31/12/22	203.020,00	203.020,00	101.510,00	101.510,00	203.020,05	958.976,07	101.490,53	101.490,52	39,95	193,33	193,34	100%	SE REALIZAN DEL EJERCICIO MENOS FEDERAL RAMO 33				
202201043-049	AP-SEF-18/2022 23 de septiembre de 2022	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE EL VALTE MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRI	RUIZ NAVARRI	C	07/11/22	31/12/22	101.510,00	101.510,00	60.765,00	60.765,00	101.490,52	60.745,26	60.745,26	60.745,26	19,48	9,24	9,24	100%	SE REALIZAN DEL EJERCICIO MENOS FEDERAL RAMO 33				
202201043-049	AP-SEF-18/2022 23 de septiembre de 2022	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE LA BOUTA DE PLAYANES MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRI	RUIZ NAVARRI	C	07/11/22	31/12/22	101.510,00	101.510,00	60.765,00	60.765,00	101.490,52	60.745,26	60.745,26	60.745,26	19,48	9,24	9,24	100%	SE REALIZAN DEL EJERCICIO MENOS FEDERAL RAMO 33				
202201043-049	AP-SEF-18/2022 23 de septiembre de 2022	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE EL CANGUIL MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRI	RUIZ NAVARRI	C	07/11/22	31/12/22	101.510,00	101.510,00	60.765,00	60.765,00	101.490,52	60.745,26	60.745,26	60.745,26	19,48	9,24	9,24	100%	SE REALIZAN DEL EJERCICIO MENOS FEDERAL RAMO 33				
202201043-049	AP-SEF-18/2022 23 de septiembre de 2022	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZORLOTE MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRI	RUIZ NAVARRI	C	07/11/22	31/12/22	101.510,00	101.510,00	60.765,00	60.765,00	101.490,52	60.745,26	60.745,26	60.745,26	19,48	9,24	9,24	100%	SE REALIZAN DEL EJERCICIO MENOS FEDERAL RAMO 33				
202201043-049	AP-SEF-18/2022 23 de septiembre de 2022	CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ NAVARRI	RUIZ NAVARRI	C	07/11/22	31/12/22	612.019,00	612.019,00	406.039,00	406.039,00	611.934,14	405.982,07	405.982,07	405.982,07	66,16	77,33	76,93	100%	SE REALIZAN DEL EJERCICIO MENOS FEDERAL RAMO 33				
202201043-049	AP-SEF-18/2022 23 de septiembre de 2022	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE LA BOUTA MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRI	RUIZ NAVARRI	C	07/11/22	31/12/22	203.020,00	203.020,00	101.510,00	101.510,00	202.991,05	101.490,53	101.490,52	101.490,52	39,95	194,71	194,71	100%	SE REALIZAN DEL EJERCICIO MENOS FEDERAL RAMO 33				
202201043-049	AP-SEF-18/2022 23 de septiembre de 2022	CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ NAVARRI	RUIZ NAVARRI	C	07/11/22	31/12/22	1.593.552,00	1.593.552,00	972.844,00	1.001.129,00	1.593.035,13	972.529,16	1.001.030,91	1.001.030,91	61,07	618,79	628,01	100%	SE REALIZAN DEL EJERCICIO MENOS FEDERAL RAMO 33				
SUMA DE LA HOJA SUBTOTAL							6.322.033,00	6.322.033,00	3.127.165,00	3.185.468,00	6.321.309,23	3.126.564,24	3.184.839,91	3.184.839,91	1.248,77	618,79	628,01	100%					
TOTAL							6.322.033,00	6.322.033,00	3.127.165,00	3.185.468,00	6.321.309,23	3.126.564,24	3.184.839,91	3.184.839,91	1.248,77	618,79	628,01	100%					



C. OSCAR FLORES ESTRADA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRI



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAVARRA
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO III. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)
 EXPERIENCIA EJECUTORA: H. XXIX AVANTAJAMIENTO DE RUIZ NAVARRIT


PROGRAMA: MEV/Medezamiento de Vivienda

FECHA DE ELABORACION 09/01/2023

NUM. DE HOJA 3 DE 3

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		AVANZADO EN COMENTARIOS REFERENCIAS	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (PROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROD. U.M. CANT. DE PROYECTO	METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES				
					INICIO (BBAA)	TERMINO (BBAA)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	ESTATA	MPAL	BIENES F.F./OTRO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATA AL DIRECTO	MPAL	BIENES F.F./OTRO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATA AL DIRECTO	MPAL					BIENES F.F./OTRO			
202201017-010	AP-4-SEP-48/2022 20 de Septiembre de 2022	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MENES MUNICIPIO DE RUIZ	RUIZ DE LOS MENES	C	07/11/22	31/12/22	304.530,00	304.530,00	152.265,00	152.265,00	202.931,09	405.942,07	101.510,00	202.931,09	101.510,00	202.931,09	101.489,53	101.489,53	202.931,09	101.489,52	101.489,52	339,16	3	100,00	100%	SE REALIZARA EL PAGAMENTO DEL EJERCICIO RAMO 33				
202201017-011	AP-4-SEP-48/2022 20 de Septiembre de 2022	CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE RUIZ	RUIZ, SAN PEDRO	C	07/11/22	31/12/22	405.940,00	405.940,00	202.920,00	202.920,00	202.931,09	405.942,07	101.510,00	202.931,09	101.489,52	202.931,09	101.489,53	101.489,53	202.931,09	101.489,52	101.489,52	339,16	3	100,00	100%	SE REALIZARA EL PAGAMENTO DEL EJERCICIO RAMO 33				
202201017-020	AP-4-SEP-48/2022 20 de Septiembre de 2022	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO MUNICIPIO DE RUIZ	RUIZ, EL VENADO	C	07/11/22	31/12/22	603.059,00	603.059,00	304.530,00	304.530,00	603.059,00	603.059,00	304.530,00	603.059,00	304.530,00	603.059,00	304.471,56	304.471,56	603.059,00	304.471,56	304.471,56	339,16	6	100,00	100%	SE REALIZARA EL PAGAMENTO DEL EJERCICIO RAMO 33				
202201017-040	AP-4-SEP-48/2022 20 de Septiembre de 2022	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA MUNICIPIO DE RUIZ	RUIZ, LA MOJONERA	C	07/11/22	31/12/22	203.020,00	203.020,00	101.510,00	101.510,00	202.931,09	405.942,07	101.510,00	202.931,09	101.489,53	202.931,09	101.489,53	101.489,53	202.931,09	101.489,52	101.489,52	339,16	2	100,00	100%	SE REALIZARA EL PAGAMENTO DEL EJERCICIO RAMO 33				
SUMA DE LA HOJA								1.725.399,84	1.725.399,84	862.669,44	862.669,44	1.725.399,84	3.450.799,23	862.669,44	862.669,44	862.669,44	862.669,44	862.669,44	862.669,44	862.669,44	862.669,44	862.669,44	339,16	3	100%	100%	SE REALIZARA EL PAGAMENTO DEL EJERCICIO RAMO 33			
SUBTOTAL								6.322.633,00	6.322.633,00	3.157.165,00	3.157.165,00	6.322.633,00	12.645.266,46	3.157.165,00	3.157.165,00	3.157.165,00	3.157.165,00	3.157.165,00	3.157.165,00	3.157.165,00	3.157.165,00	3.157.165,00	3.157.165,00	1.248,77	3	100%	100%	SE REALIZARA EL PAGAMENTO DEL EJERCICIO RAMO 33		
TOTAL								8.048.302,00	8.048.302,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.048.302,00	16.096.612,07	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.578,93	3	100%	100%	SE REALIZARA EL PAGAMENTO DEL EJERCICIO RAMO 33

C. OSCAR FLORES ESTRADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT



Ruiz

H.XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO: 18000 NAYARIT

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2022 HOJA 1 DE 12

INSTANCIA EJECUTORA: H.XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAYARIT

PROGRAMA: RESUMEN


Fecha: 08/01/2023

CLAVE ABRVUA PROGRAMATICA	TOTAL	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO							
		FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	RENER.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	RENER.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	RENER.	
01) AGUA POTABLE	\$8,652,594.89				\$8,652,594.89		\$8,652,594.89				\$0.00								\$0.00
02) DRENAJE Y LETRINAS	\$719,664.36				\$719,664.36		\$719,664.36				\$0.00								\$0.00
03) URBANIZACION	\$15,954,096.07				\$15,954,096.07		\$15,954,096.07				\$0.00								\$0.00
04) INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	\$6,401,425.39				\$6,401,425.39		\$6,401,425.39				\$0.00								\$0.00
05) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$4,047,509.39				\$4,047,509.39		\$4,047,509.39				\$0.00								\$0.00
6) PRODIM-DF	\$286,880.15				\$286,880.15		\$286,880.15				\$0.00								\$0.00
SUMA DE LA HOJA	\$36,062,170.25				\$36,062,170.25		\$36,062,170.25				\$0.00								\$0.00
SUBTOTAL	\$36,062,170.25				\$36,062,170.25		\$36,062,170.25				\$0.00								\$0.00
TOTAL	\$36,062,170.25				\$36,062,170.25		\$36,062,170.25				\$0.00								\$0.00

C. OSCAR FLORES ESTRADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FRANCISCO MIGUEL ZAMORA HUMARAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS






H. XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO: 18000 NAVARRIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
CIERRE DE EJERCICIO
 PERIODO DE: 1 año AL 31-dic DEL 2022
 PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE
 HOJA 2 DE 12
 Fecha: 06/01/2023

No. de obra	No. de orden de compra	Nombre del proyecto	Municipio	Localidad	M.O.	2022		INVERSION FINANCIADA		INVERSION EJERCIDA		MAYORES		RESTRICCIONES		M.O.	CANT.	FE.	FE.							
						Presup.	Ejecido	Presup.	Ejecido	Presup.	Ejecido	Presup.	Ejecido													
2022MF3-11-001-CP	OP-MUN-F3-11-APO-001/2022	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (RUMBO AL RIO) DE LA LOCALIDAD DE RUIZ, MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT	RUIZ	RUIZ	C	1600/2022	27/04/2022	\$	295,269.18	\$	295,269.18	\$	295,269.18	\$	295,269.18	\$	0.00	\$	0.00	POZO PERSONAS	1.00	500	100%	100%		
2022MF3-11-005-CP	OP-MUN-F3-11-APO-005/2022	MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO, MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT	RUIZ	EL VENADO	C	11/07/2022	03/09/2022	\$	1,967,378.27	\$	1,967,378.27	\$	1,967,378.27	\$	1,967,378.27	\$	0.00	\$	0.00	TANQUE PERSONAS	1.00	1000	100%	100%		
2022MF3-11-006-CP	OP-MUN-F3-11-APO-006/2022	AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN TRES COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO, MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT	RUIZ	EL VENADO	C	11/07/2022	03/09/2022	\$	1,210,087.25	\$	1,210,087.25	\$	1,210,087.25	\$	1,210,087.25	\$	0.00	\$	0.00	METRO LINEAL PERSONAS	1225.82	210	100%	100%		
2022MF3-11-009-CP	OP-MUN-F3-11-APO-009/2022	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA SUPERFICIAL DE 100 M3 EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATAMARES DEL MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT	RUIZ	PUERTA DE PLATAMARES	C	21/09/2022	05/11/2022	\$	1,960,275.28	\$	1,960,275.28	\$	1,960,275.28	\$	1,960,275.28	\$	0.00	\$	0.00	TANQUE PERSONAS	1.00	200	10%	100%		
2022MF3-11-010-CP	OP-MUN-F3-11-APO-010/2022	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATAMARES DEL MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT	RUIZ	PUERTA DE PLATAMARES	C	21/09/2022	05/11/2022	\$	639,038.54	\$	639,038.54	\$	639,038.54	\$	639,038.54	\$	0.00	\$	0.00	TANQUE PERSONAS	1.00	200	10%	100%		
2022MF3-11-011-CP	OP-MUN-F3-11-APO-011/2022	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT	RUIZ	EL CARRIZAL	C	21/09/2022	05/11/2022	\$	476,301.54	\$	476,301.54	\$	476,301.54	\$	476,301.54	\$	0.00	\$	0.00	TANQUE PERSONAS	1.00	150	20%	100%		
Suma de la Hoja								\$	6,448,350.06	\$	6,448,350.06	\$	6,448,350.06	\$	6,448,350.06	\$	0.00	\$	0.00							
Acumulado Anterior								\$	6,448,350.06	\$	6,448,350.06	\$	6,448,350.06	\$	6,448,350.06	\$	0.00	\$	0.00							
Total								\$	12,896,700.12	\$	12,896,700.12	\$	12,896,700.12	\$	12,896,700.12	\$	0.00	\$	0.00							

C. OSCAR FLORES ESTRADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FRANCISCO MIGUEL ZAMORA HUMARÁN
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





H.XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO: 16000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1 año AL 31-dic DEL 2022 HOJA 3 DE 12 Fecha: 08/01/2023


INSTANCIJA EJECUTORA - H.XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAYARIT PROGRAMA - 01) AGUA POTABLE

No. de obra	No. de contrato	Nombre del proyecto	Municipio	SEC	Fecha de inicio	Fecha de término	Presup. inicial	PERIODO ANTERIOR		PERIODO PRESENTES		PERIODO EJERCICIO		PERIODO EJERCICIO		Porcentaje de avance	Beneficiarios	Obras p/avanzadas		
								Presup. actual	%	Presup. actual	%	Presup. actual	%	Presup. actual	%					
2022M/3-11-017-CP	OP-MUN-F3-11-0310/2022 APO-RED-014/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT	RUIZ, SAN LORENZO	C	04/12/2022	20/12/2022	\$1,670,869.23			\$1,670,869.23		\$1,670,869.23		\$1,670,869.23		100%	250	100%		
2022M/3-11-041-CP	OP-MUN-F3-11-08/10/2022 APO-RED-088/2022 31/12/2022	EQUIPAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA TILQUINITA DE LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT	RUIZ, RUIZ	C	19/12/2022	21/12/2022	\$231,250.00			\$231,250.00		\$231,250.00		\$231,250.00		100%	480	100%		
2022M/3-11-042-CP	OP-MUN-F3-11-28/10/2022 APO-RED-037/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE FONDO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VADO SAN PEDRO MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT	RUIZ, VADO DE SAN PEDRO	C	19/12/2022	21/12/2022	\$402,125.60			\$402,125.60		\$402,125.60		\$402,125.60		100%	100	100%		
Suma de la Hoja							\$2,204,244.83			\$2,204,244.83		\$2,204,244.83		\$2,204,244.83						
Acumulado Anterior							\$9,418,330.06			\$9,418,330.06		\$9,418,330.06		\$9,418,330.06		\$9,418,330.06		\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total							\$3,652,594.89			\$3,652,594.89		\$3,652,594.89		\$3,652,594.89		\$3,652,594.89		\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. OSCAR FLORES ESTRADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FRANCISCO MIGUEL ZAMORA HUMARAN
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





H. XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: -18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2022

HOJA 5 DE 12

INSTANCIA EJECUTORA: H. XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAYARIT

PROGRAMA: 03) URBANIZACION


16/01/2023

N. DE OBRAS	N. DE OBRAS APROBADA Y USUA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MODALIDAD	FECHA		TOTAL	INVERSIÓN EFECTUADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDOS		MÉTRICOS		% AVANCE		GASTOS	
					EMBO	EMBO		ESTADAL	MUNICIPAL	ESTADAL	MUNICIPAL	ESTADAL	MUNICIPAL	ESTADAL	MUNICIPAL	ESTADAL	MUNICIPAL		ESTADAL
2022M-F3-11-003-CP	OP-MUN-F3-11-URB-002/2022 28/05/2022 OP-MUN-F3-11-URB-RED-002/2022 03/10/2022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE CALLE MAZATLAN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y GALIANA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ NAYARIT	RUIZ, RUIZ	C	20/06/2022	30/07/2022	\$394,935.58	\$394,935.58	\$394,935.58	\$394,935.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	415 80	100%	100%		
2022M-F3-11-003-CP	OP-MUN-F3-11-URB-002/2022 28/05/2022 OP-MUN-F3-11-URB-RED-001/2022 03/10/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO SOBRE CALLE MAZATLAN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y GALIANA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ NAYARIT	RUIZ, RUIZ	C	20/06/2022	30/07/2022	\$1,407,726.61	\$1,407,726.61	\$1,407,726.61	\$1,407,726.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1100.00 80	100%	100%		
2022M-F3-11-012-CP	OP-MUN-F3-11-URB-012/2022 24/09/2022 OP-MUN-F3-11-URB-RED-009/2022 31/12/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA BCLITA DEL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT	RUIZ, LA BOLITA	C	21/09/2022	05/11/2022	\$2,264,746.30	\$2,264,746.30	\$2,264,746.30	\$2,264,746.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	256.63 250	10%	100%		
2022M-F3-11-007-CP	OP-MUN-F3-11-URB-007/2022 23/06/2022 OP-MUN-F3-11-URB-RED-004/2022 03/10/2022	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD DE RUIZ NAYARIT	RUIZ, RUIZ	C	21/07/2022	24/09/2022	\$860,399.56	\$860,399.56	\$860,399.56	\$860,399.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	618.24 400	100%	100%		
2022M-F3-11-003-CP	OP-MUN-F3-11-URB-008/2022 24/06/2022 OP-MUN-F3-11-URB-RED-005/2022 03/10/2022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RUIZ NAYARIT	RUIZ, RUIZ	C	21/07/2022	24/09/2022	\$2,740,682.96	\$2,740,682.96	\$2,740,682.96	\$2,740,682.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	247.22 240	100%	100%		
Suma de la Hoja							\$7,669,491.01	\$7,669,491.01	\$7,669,491.01	\$7,669,491.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Acumulado Anterior							\$7,669,491.01	\$7,669,491.01	\$7,669,491.01	\$7,669,491.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Total							\$7,669,491.01	\$7,669,491.01	\$7,669,491.01	\$7,669,491.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

C. OSCAR FLORES ESTRADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FRANCISCO MIGUEL ZAMORA HUMARAN
DIRECTOR DE OBRAS PBLICAS





INSTANCIA EJECUTORA. H.XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRIT

H.XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAVARRIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
 CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2022

PROGRAMA: 031 URBANIZACION


HORA 6 DE 12

No. de obra	No. y descripción de obra	PROYECTO	Municipio	MUNICIPIO	TIEMPO		TOTAL	INVERSION PROGRAMADA		INVERSION EJECUCION		SALDOS		Metros cuadrados	%	%	%
					Inicio	Termino		Presup.	Real.	Presup.	Real.	Presup.	Real.				
2022MF3-11-016-CP	2022MF3-11-016-CP 03/10/2022 OP-MUN-F3-11-URB-RED-03/10/2022 31/12/2022	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD H. BATALLON DE SAN BLAS DEL MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT	RUIZ	C	29/10/2022	14/12/2022	\$699,618.50	\$699,618.50	\$699,618.50	\$699,618.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	96	100%	100%	
2022MF3-11-035-CP	2022MF3-11-035-CP 20/10/2022 OP-MUN-F3-11-URB-RED-03/2/2022 31/12/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL (SECO) EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA COLONIA TIRO AL BLANCO EN RUIZ NAVARRIT	RUIZ	C	05/12/2022	31/12/2022	\$2,484,355.24	\$2,484,355.24	\$2,484,355.24	\$2,484,355.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2339.05	100%	100%	
2022MF3-11-038-CP	2022MF3-11-038-CP 20/10/2022 OP-MUN-F3-11-URB-RED-03/2/2022 31/12/2022	AMPLIACION DEL EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA BOLLITA, MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT	RUIZ	C	05/12/2022	31/12/2022	\$989,554.90	\$989,554.90	\$989,554.90	\$989,554.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	415	100%	100%	
2022MF3-11-039-CP	2022MF3-11-039-CP 28/10/2022 OP-MUN-F3-11-URB-RED-03/2/2022 31/12/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO SOBRE CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE GUADALAJARA CANAL Y CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE RUIZ NAVARRIT	RUIZ	C	12/12/2022	31/12/2022	\$3,249,898.72	\$3,249,898.72	\$3,249,898.72	\$3,249,898.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2,384.30	100%	100%	
2022MF3-11-040-CP	2022MF3-11-040-CP 28/10/2022 OP-MUN-F3-11-URB-RED-03/2/2022 31/12/2022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE GUADALAJARA CANAL Y CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE RUIZ NAVARRIT	RUIZ	C	12/12/2022	31/12/2022	\$693,177.70	\$693,177.70	\$693,177.70	\$693,177.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	560.69	100%	100%	
Suma de la Hoja							\$8,285,605.06	\$8,285,605.06	\$8,285,605.06	\$8,285,605.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Acumulado Anterior							\$7,669,491.01	\$7,669,491.01	\$7,669,491.01	\$7,669,491.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Total							\$15,954,096.07	\$15,954,096.07	\$15,954,096.07	\$15,954,096.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

C. OSCAR FLORES ESTRADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FRANCISCO MIGUEL ZAMORA HUMARAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





H. XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18900 NAVARRIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE 1-ene AL 31-dic DEL 2022

HOUA 7 DE 12

INSTANCIA EJECUTORA:

#REFI


PROGRAMA: 04) INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

No. de obra	No. de censo	PROYECTO	Municipio	MUN	FECHA		MONTANTO	INVERSION AFECTADA		INVERSION EJERCIDA		B.O.D.		METAS FISICAS			% AVANCE
					INCIO EN B	TERMINO EN B		FEDERAL ESTADAL	ESTADAL	FEDERAL ESTADAL	ESTADAL	FEDERAL ESTADAL	ESTADAL	OBRA	CANT.	PL.	
2022NF3-11-015-CP	OP-MUN-F3-11-EDU-01/02/2022 OP-MUN-F3-11-EDU-REB-01/02/2022 31/12/2022	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DEL H. BATAILLON DE SAN BLAS DEL MUNICIPIO DE NAVARRIT	RUIZ, HERCICO BETAILLON DE SAN BLAS	C		17/10/2022	29/12/2022	\$1,224,029.78	\$1,224,029.78	\$1,224,029.78	\$1,224,029.78	\$0.00	\$0.00	METROS CUADRADOS ALUMNOS	239,1670.00	100%	100%
2022NF3-11-014-CP	OP-MUN-F3-11-EDU-01/02/2022 OP-MUN-F3-11-EDU-REB-01/02/2022 31/12/2022	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DEL H. BATAILLON DE SAN BLAS DEL MUNICIPIO DE NAVARRIT	RUIZ, HERCICO BETAILLON DE SAN BLAS	C		17/10/2022	29/12/2022	\$147,050.21	\$147,050.21	\$147,050.21	\$147,050.21	\$0.00	\$0.00	SANITARIOS ALUMNOS	2,0070.00	100%	100%
2022NF3-11-015-CP	OP-MUN-F3-11-EDU-01/02/2022 OP-MUN-F3-11-EDU-REB-01/02/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DEL H. BATAILLON DE SAN BLAS DEL MUNICIPIO DE NAVARRIT	RUIZ, HERCICO BETAILLON DE SAN BLAS	C		17/10/2022	29/12/2022	\$1,039,668.72	\$1,039,668.72	\$1,039,668.72	\$1,039,668.72	\$0.00	\$0.00	AULAS ALUMNOS	4,0070.00	100%	100%
2022NF3-11-037-CP	OP-MUN-F3-11-IBE-03/12/2022 OP-MUN-F3-11-IBE-REB-03/12/2022 31/12/2022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CEGYTEN PLANTEL, RUIZ, CLAVE 18ETC0003C EN EL MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT	RUIZ, RUIZ	C		05/12/2022	31/12/2022	\$2,890,161.82	\$2,890,161.82	\$2,890,161.82	\$2,890,161.82	\$0.00	\$0.00	METROS CUADRADOS ALUMNOS	631250.00	100%	100%
2022NF3-11-036-CP	OP-MUN-F3-11-IBE-03/09/2022 OP-MUN-F3-11-IBE-REB-03/09/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE JARRETADERAS, EN EL MUNICIPIO DE RUIZ NAVARRIT	RUIZ, JARRETADOE RA	C		12/12/2022	31/12/2022	\$1,110,514.86	\$1,110,514.86	\$1,110,514.86	\$1,110,514.86	\$0.00	\$0.00	PIEZAS ALUMNOS	3972.00	100%	100%
Suma de la Hoja Acumulado Anterior								\$6,401,425.39	\$6,401,425.39	\$6,401,425.39	\$6,401,425.39	\$0.00	\$0.00				
Total								\$6,401,425.39	\$6,401,425.39	\$6,401,425.39	\$6,401,425.39	\$0.00	\$0.00				

C. OSCAR FLORES ESTRADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FRANCISCO MIGUEL ZAMORA HUJARRE
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





RUIZ

H.XXIX AVUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRI
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 ESTADO: 18000 NAVARRI
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
 CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2022 HOJA 8 DE 12

INSTANCIA EJECUTORA: H.XXIX AVUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRI PROGRAMA: 5) MEV-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Fecha: 08/01/2023


No. de obra	No. de orden de ejecución	Nombre de Proyecto	Municipio Localidad	Tipo de Obra	FECHAS		TOTAL	INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDOS		MÉTRIC PROG.	% AVANCE	OBREROS/INDICES	
					Inicio (año/mes)	Termino (año/mes)		FEDERAL ESTADAL	MUNICIPAL	FEDERAL ESTADAL	MUNICIPAL	FEDERAL ESTADAL	MUNICIPAL				
2022/MF3-11-019-CP	OP-MUN-F3-11-019-MEV-RED-018/2022	APORTACION A LA OBRA CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CORDON DEL JILGUERO MUNICIPIO DE RUIZ	RUIZ, CORDON DEL JILGUERO	C	07/11/2022	31/12/2022	\$50,745.28	\$50,745.28	\$50,745.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO PERSONAS	1.00	100%	100%
2022/MF3-11-019-CP	OP-MUN-F3-11-019-MEV-RED-016/2022	APORTACION A LA OBRA CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO MUNICIPIO DE RUIZ	RUIZ, EL VENADO	C	07/11/2022	31/12/2022	\$304,471.58	\$304,471.58	\$304,471.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO PERSONAS	6.00	100%	100%
2022/MF3-11-020-CP	OP-MUN-F3-11-020-MEV-RED-017/2022	APORTACION A LA OBRA CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PRESIDIO DE LOS REYES MUNICIPIO DE RUIZ	RUIZ, PRESIDIO DE LOS REYES	C	07/11/2022	31/12/2022	\$152,235.77	\$152,235.77	\$152,235.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO PERSONAS	3.00	100%	100%
2022/MF3-11-021-CP	OP-MUN-F3-11-021-MEV-RED-018/2022	APORTACION A LA OBRA CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ	RUIZ, RUIZ	C	07/11/2022	31/12/2022	\$1,020,922.97	\$1,020,922.97	\$1,020,922.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO PERSONAS	20.00	100%	100%
2022/MF3-11-022-CP	OP-MUN-F3-11-022-MEV-RED-019/2022	APORTACION A LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA BOLTIA MUNICIPIO DE RUIZ	RUIZ, LA BOLTIA	C	07/11/2022	31/12/2022	\$101,490.52	\$101,490.52	\$101,490.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO PERSONAS	2.00	100%	100%
Suma de la Hoja							\$1,629,866.08	\$1,629,866.08	\$1,629,866.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Acumulado Anterior							\$1,629,866.08	\$1,629,866.08	\$1,629,866.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Total							\$1,629,866.08	\$1,629,866.08	\$1,629,866.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				


[Signature]

C. OSCAR FLORES ESTRADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

ING. FRANCISCO MIGUEL ZAMORA JUANBRANE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





H.XXIX AVUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.
ESTADO: 18000 NAVARRIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
CIERRE DE EJERCICIO


INSTANCIA EJECUTORA: **H.XXIX AVUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRIT** PERIODO DE: **1-ene** AL **31-dic** DEL **2022** HOJA **9** DE **12**
 PROGRAMA: **5) MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA** Fecha: **08/01/2023**

No. de obra	No. de oficina	Modelo de Proyecto	Municipio	Baja	FECHAS		TOTAL	INVERSION APROBADA		INVERSION EJECUTADA		SALDOS		METAS 2023		% AVANCE		OBSERVACIONES		
					Inicio (dd/mm)	Termino (dd/mm)		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	UVA	CAN.	IS.	PL.			
2022/IF3-11-023-CP	OP-MUN-F3-11-023-031/02/2022 MEV-RED-02/2022 31/12/2022	APORTACION A LA OBRA CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ	RUIZ, RUIZ	C	07/11/2022	31/12/2022	\$405,982.07	\$405,982.07	\$405,982.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO PERSONAS	8.00	39.00	100%	100%		
2022/IF3-11-024-CP	OP-MUN-F3-11-024-03/10/2022 MEV-RED-02/2022 31/12/2022	APORTACION A LA OBRA CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE MUNICIPIO DE RUIZ	RUIZ, EL ZOPILOTE	C	07/11/2022	31/12/2022	\$152,235.77	\$152,235.77	\$152,235.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO PERSONAS	3.00	6.00	100%	100%		
2022/IF3-11-025-CP	OP-MUN-F3-11-025-03/10/2022 MEV-RED-02/2022 31/12/2022	APORTACION A LA OBRA CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO MUNICIPIO DE RUIZ	RUIZ, SAN LORENZO	C	07/11/2022	31/12/2022	\$202,981.03	\$202,981.03	\$202,981.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO PERSONAS	4.00	14.00	100%	100%		
2022/IF3-11-026-CP	OP-MUN-F3-11-026-03/10/2022 MEV-RED-02/2022 31/12/2022	APORTACION A LA OBRA CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL MUNICIPIO DE RUIZ	RUIZ, EL CARRIZAL	C	07/11/2022	31/12/2022	\$50,745.26	\$50,745.26	\$50,745.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO PERSONAS	1.00	5.00	100%	100%		
2022/IF3-11-027-CP	OP-MUN-F3-11-027-03/10/2022 MEV-RED-02/2022 31/12/2022	APORTACION A LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VADO DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE RUIZ	RUIZ, VADO DE SAN PEDRO	C	07/11/2022	31/12/2022	\$101,480.52	\$101,480.52	\$101,480.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO PERSONAS	2.00	7.00	100%	100%		
Suma de la Hoja							\$913,414.65	\$913,414.65	\$913,414.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
Acumulado Anterior							\$1,029,869.08	\$1,029,869.08	\$1,029,869.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
Total							\$2,543,280.73	\$2,543,280.73	\$2,543,280.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							

C. OSCAR FLORES ESTRADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FRANCISCO MIBSE ZAMORA HUMARAI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





H.XXIX AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRI
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.
ESTADO: 18000 NAVARRI
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022


PROGRAMA: 5) MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2022
HOJA 10 DE 12
Fecha: 06/01/2023

N. de obra	N. de ejercicio	Aplicación	Nomencl. Obj.	Municipio	Modo	Fecha		TOTAL	INVERSION PERGRADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS PROG.			OBSERVACIONES			
						INICIO (año)	TERMINO (año)		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL	ESTATAL	U.N.		CANT.	IS.	PL.
2022/MF3-11-023-CP	OP-MUN-F3-11-023-031/02/2022	MEV-RED-023/2022	APORTACION A LA OBRA DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATAVARES MUNICIPIO DE RUIZ	RUIZ, PUERTA DE PLATAVARES	C	07/11/2022	31/12/2022	\$50,745.26	\$50,745.26	\$50,745.26	\$50,745.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO PERSONAS	1.00	4.00	100%	100%	
2022/MF3-11-023-CP	OP-MUN-F3-11-023-031/02/2022	MEV-RED-023/2022	APORTACION A LA OBRA DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL TAXTE MUNICIPIO DE RUIZ	RUIZ, EL TAXTE	C	07/11/2022	31/12/2022	\$50,745.26	\$50,745.26	\$50,745.26	\$50,745.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO PERSONAS	1.00	2.00	100%	100%	
2022/MF3-11-030-CP	OP-MUN-F3-11-030-031/02/2022	MEV-RED-027/2022	APORTACION A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITRIO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO MUNICIPIO DE RUIZ	RUIZ, EL REFUGIO	C	07/11/2022	31/12/2022	\$101,490.52	\$101,490.52	\$101,490.52	\$101,490.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO PERSONAS	2.00	7.00	100%	100%	
2022/MF3-11-031-CP	OP-MUN-F3-11-031-031/02/2022	MEV-RED-028/2022	APORTACION A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITRIO EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA MUNICIPIO DE RUIZ	RUIZ, LA MOJONERA	C	07/11/2022	31/12/2022	\$101,490.52	\$101,490.52	\$101,490.52	\$101,490.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO PERSONAS	2.00	8.00	100%	100%	
2022/MF3-11-032-CP	OP-MUN-F3-11-032-031/02/2022	MEV-RED-029/2022	APORTACION A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITRIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL MAR MUNICIPIO DE RUIZ	RUIZ, LAGUNA DEL MAR	C	07/11/2022	31/12/2022	\$101,490.52	\$101,490.52	\$101,490.52	\$101,490.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO PERSONAS	2.00	5.00	100%	100%	
Suma de la Hoja								\$405,982.08	\$405,982.08	\$405,982.08	\$405,982.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
Acumulado Anterior								\$2,543,280.73	\$2,543,280.73	\$2,543,280.73	\$2,543,280.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
Total								\$2,949,262.81	\$2,949,262.81	\$2,949,262.81	\$2,949,262.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						

C. OSCAR FLORES ESTRADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FRANCISCO MIGUEL ZAMORA HUMARANT
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





H. XXIX AVUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAVARRIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2022
 HOJA 12 DE 12

INSTANCIA EJECUTORA: H. XXIX AVUNTAMIENTO DE RUIZ, NAVARRIT
 PROGRAMA: 6) PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF (PRODIM)

Fecha: 06/01/2023

No. de obra	No. de orden de ejecución y fecha	Nombre del Proyecto	Municipio	Modo de ejecución	FECHAS		TOTAL	INVERSION PROYECTADA		INVERSION EJECUTA		SALDOS		ESTADO PROY.	CANT.	TAS.	FOL.	OBSERVACIONES	
					Inicio (año)	Termino (año)		ESTIM. PROY.	REAL.	ESTIM. REALIZ.	REAL.	ESTIM. PROY.	REAL.						
2022ME3-11-001-CP	OP-IMUN-F3-11-PRODIM-001/2022 30/06/2022	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE. EQUIPO DE COMPUTO Y FOTOCOPIADORA Y ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA	RUIZ, RUIZ	C	14-dic-22	31-dic-22	\$286,880.15	\$286,880.15	\$286,880.15	\$286,880.15	\$0.00	\$0.00	LOTE PERSONAS	1,00	100%	100%			
Suma de la Hoja							\$286,880.15	\$286,880.15	\$286,880.15	\$286,880.15	\$0.00	\$0.00							
Acumulado Anterior							\$286,880.15	\$286,880.15	\$286,880.15	\$286,880.15	\$0.00	\$0.00							
Total							\$286,880.15	\$286,880.15	\$286,880.15	\$286,880.15	\$0.00	\$0.00							

C. OSCAR FLORES ESTRADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

NG. FRANCISCO MIGUEL ZAMORA HÚMARA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

