

H. XXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT

REPORTE DESTINO DEL GASTO

RAMO 33, FONDO III (FAISMUN) Y FIV (FORTAMUN); INFORME DEFINITIVO 2023



FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	ID_CATEGORIA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_F EDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_PONSABLE	ID_TIPO_PROG MA_PROYECTO	TIPO_PROG MA_PROYECTO	ID_CLASIFICACION	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_ESTIMADA_T ERMINO	MONTO_RECAUDADO	MONTO_COMPROMETIDO	MONTO_DEVENGADO	MONTO_EJERCIDO	MONTO_PAGADO	ID_ESTATUS	ESTATUS	FLUIJO
NAY230302242395	2023		5	3 Proyecto de inversión	3058273.69	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DEL MAR MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 94417	18	Nayarit	11	Ruiz	2	Social	5	Urbanización	Municipio de Ruiz	94417	5	85	60	0	28/04/2023	27/07/2023	3058273.69	3058273.69	3058273.69	3058273.69	3058273.69	2	Terminado	Validado avances
NAY230402316666	2023		5	3 Proyecto de inversión	623708.21	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE FEBRERO COL LADRILLERA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 421056	18	Nayarit	11	Ruiz	2	Social	4	Agua y saneamiento	Municipio de Ruiz	421056	5	459	396	0	02/12/2023	31/12/2023	623708.21	623708.21	623708.21	623708.21	623708.21	2	Terminado	Validado avances
NAY230302256760	2023		5	3 Proyecto de inversión	3272481.56	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR EN LA COMUNIDAD DE EL VENADO MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 204377	18	Nayarit	11	Ruiz	2	Social	2	Educación	Municipio de Ruiz	204377	5	100	80	0	22/08/2023	20/11/2023	3272481.56	3272481.56	3272481.56	3272481.56	3272481.56	2	Terminado	Validado avances
NAY230302244237	2023		5	3 Proyecto de inversión	8302775.39	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL SECO EN CALLES VICTORIA ENTRE CALLE VERACRUZ Y GUADALAJARA CALLE EMILIA GALLEGOS VDA DE RAMIREZ ENTRE VICTORIA Y 2 DE ABRIL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 130009	18	Nayarit	11	Ruiz	2	Social	3	Transportes y vialidades	Municipio de Ruiz	130009	5	189	120	0	23/05/2023	21/08/2023	8302775.39	8302775.39	8302775.39	8302775.39	8302775.39	2	Terminado	Validado avances
NAY230302242433	2023		5	3 Proyecto de inversión	3918076.7	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO INTERIOR RED DE AGUA POTABLE INTERNA Y REHABILITACION DE VITROPOSO EN INTERIOR DE MERCADO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 95474	18	Nayarit	11	Ruiz	2	Social	5	Urbanización	Municipio de Ruiz	95474	5	822	539	0	28/04/2023	27/06/2023	3918076.69	3918076.69	3918076.69	3918076.69	3918076.69	2	Terminado	Validado avances
NAY230302242549	2023		5	3 Proyecto de inversión	2688095.84	CONTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA BAIADA DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 99304	18	Nayarit	11	Ruiz	2	Social	3	Transportes y vialidades	Municipio de Ruiz	99304	5	142	85	0	02/05/2023	21/07/2023	2688095.84	2688095.84	2688095.84	2688095.84	2688095.84	2	Terminado	Validado avances
NAY230402315319	2023		5	3 Proyecto de inversión	1882691.63	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NINOS LEONA VICARIO EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 415697	18	Nayarit	11	Ruiz	2	Social	2	Educación	Municipio de Ruiz	415697	5	18	10	0	02/12/2023	31/12/2023	1882691.63	1882691.63	1882691.63	1882691.63	1882691.63	2	Terminado	Validado avances
NAY230302256923	2023		5	3 Proyecto de inversión	2288350.48	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE MEXICO Y VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 205727	18	Nayarit	11	Ruiz	2	Social	3	Transportes y vialidades	Municipio de Ruiz	205727	5	120	98	0	24/08/2023	22/11/2023	2288350.48	2288350.48	2288350.48	2288350.48	2288350.48	2	Terminado	Validado avances
NAY230302256788	2023		5	3 Proyecto de inversión	3403679.64	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE EL VADO DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 204649	18	Nayarit	11	Ruiz	2	Social	2	Educación	Municipio de Ruiz	204649	5	78	61	0	23/08/2023	21/11/2023	3403679.64	3403679.64	3403679.64	3403679.64	3403679.64	2	Terminado	Validado avances
NAY230302242663	2023		5	3 Proyecto de inversión	2985750.08	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN CASA REAL DE LA COMUNIDAD PRESIDIO DE LOS REYES MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 103143	18	Nayarit	11	Ruiz	2	Social	6	Cultura y turismo	Municipio de Ruiz	103143	5	526	405	0	12/05/2023	10/08/2023	2985750.08	2985750.08	2985750.08	2985750.08	2985750.08	2	Terminado	Validado avances
NAY230302242755	2023		5	3 Proyecto de inversión	2151293.84	CONSTRUCCION DE GRADAS Y BAÑOS CON FOSA SEPTICA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE JUAN ESCUTIA MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 106600	18	Nayarit	11	Ruiz	2	Social	5	Urbanización	Municipio de Ruiz	106600	5	182	120	0	16/05/2023	14/08/2023	2151293.85	2151293.85	2151293.85	2151293.85	2151293.85	2	Terminado	Validado avances
NAY230302245197	2023		5	3 Proyecto de inversión	2842688.92	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES 2 DE ABRIL ENTRE VERACRUZ Y EMILIA GALLEGOS VDA DE RAMIREZ ENTRE 2 DE ABRIL Y 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA REY NAYAR EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 135238	18	Nayarit	11	Ruiz	2	Social	3	Transportes y vialidades	Municipio de Ruiz	135238	5	500	400	0	26/05/2023	24/08/2023	2842688.92	2842688.92	2842688.92	2842688.92	2842688.92	2	Terminado	Validado avances
NAY230402314621	2023		5	3 Proyecto de inversión	1570142.43	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA MOJONERA EN EL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 413111	18	Nayarit	11	Ruiz	2	Social	5	Urbanización	Municipio de Ruiz	413111	5	30	22	0	02/12/2023	31/12/2023	1570142.43	1570142.43	1570142.43	1570142.43	1570142.43	2	Terminado	Validado avances
NAY230402315231	2023		5	3 Proyecto de inversión	2212754.31	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NINOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 18DIN1264V COL ACHOTA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 415357	18	Nayarit	11	Ruiz	2	Social	2	Educación	Municipio de Ruiz	415357	5	68	55	0	02/12/2023	31/12/2023	2212754.31	2212754.31	2212754.31	2212754.31	2212754.31	2	Terminado	Validado avances
NAY230402314783	2023		5	3 Proyecto de inversión	2044161.29	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR INDIGENA WEREME CLAVE 18DCC0134F EN LA COLONIA TIUANITA MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 413700	18	Nayarit	11	Ruiz	2	Social	2	Educación	Municipio de Ruiz	413700	5	33	30	0	02/12/2023	31/12/2023	2044161.29	2044161.29	2044161.29	2044161.29	2044161.29	2	Terminado	Validado avances
NAY230402336574	2023		5	2 Adquisición	96980	ADQUISICION DE DOS MOTOS HONDA 15CC	18	Nayarit	11	Ruiz	6	Adquisiciones	9	Seguridad	Municipio de Ruiz	N		0	0	50	23/12/2023	05/01/2024	96980	96980	96980	96980	96980	2	Terminado	Validado avances
NAY230402336601	2023		5	2 Adquisición	486900	ADQUISICION DE CAMIONETA CHEVROLET S10 MAX DOBLE CABINA 2024	18	Nayarit	11	Ruiz	6	Adquisiciones	9	Seguridad	Municipio de Ruiz	N		0	0	50	23/12/2023	05/01/2024	486900	486900	486900	486900	486900	2	Terminado	Validado avances

H. XXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT

REPORTE DESTINO DEL GASTO

RAMO 33, FONDO III (FAISMUN) Y FIV (FORTAMUN); INFORME DEFINITIVO 2023 (FUENTES DE FINANCIAMIENTO)

FOLIO	CICLO	TRIMESTR E	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	ID_MODALIDAD	ID_PP	TIPO_RECORSO	MONTO_APROB ADO	MONTO_MODIFI CADO	PROG_ESTATAL_ MUN
NAY230302242395	2023	5	2023	33	I	4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3058273.69	3058273.69	0
NAY230402316666	2023	5	2023	33	I	4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	623708.21	623708.21	0
NAY230302256760	2023	5	2023	33	I	4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3272481.56	3272481.56	0
NAY230302244237	2023	5	2023	33	I	4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8302775.39	8302775.39	0
NAY230302242433	2023	5	2023	33	I	4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3918076.7	3918076.69	0
NAY230302242549	2023	5	2023	33	I	4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2688095.84	2688095.84	0
NAY230402315319	2023	5	2023	33	I	4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1882691.63	1882691.63	0
NAY230302256923	2023	5	2023	33	I	4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2288350.48	2288350.48	0
NAY230302256788	2023	5	2023	33	I	4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3403679.64	3403679.64	0
NAY230302242663	2023	5	2023	33	I	4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2985750.08	2985750.08	0

NAY230302242755	2023	5	2023	33	I	4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2151293.84	2151293.85	0
NAY230302245197	2023	5	2023	33	I	4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2842688.91	2842688.92	0
NAY230402314621	2023	5	2023	33	I	4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1570142.43	1570142.43	0
NAY230402315231	2023	5	2023	33	I	4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2212754.31	2212754.31	0
NAY230402314783	2023	5	2023	33	I	4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2044161.29	2044161.29	0
NAY230402336574	2023	5	2023	33	I	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	96980	96980	0
NAY230402336601	2023	5	2023	33	I	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	486900	486900	0

H. XXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT

REPORTE DESTINO DEL GASTO

RAMO 33, FONDO III (FAISMUN) Y FIV (FORTAMUN); INFORME DEFINITIVO 2023 (METAS-AVANCES)

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	ID_UNIDAD_ MEDIDA	UNIDAD_ MEDIDA	META	META_ MODIFICADA	AVANCE_ FISICO
NAY230302242395	2023	5	8218	Metros Cuadrados	547.22	547.22	547.22
NAY230402316666	2023	5	15	Metros lineales	145	145	145
NAY230302256760	2023	5	1054	Metros cuadrados de construcción	631.89	631.89	631.89
NAY230302244237	2023	5	8218	Metros Cuadrados	3760	3760	3760
NAY230302242433	2023	5	8218	Metros Cuadrados	650	650	650
NAY230302242549	2023	5	15	Metros lineales	1148	1148	1148
NAY230402315319	2023	5	8218	Metros Cuadrados	156.95	156.95	156.95
NAY230302256923	2023	5	8218	Metros Cuadrados	1485.4	1485.4	1485.4
NAY230302256788	2023	5	1054	Metros cuadrados de construcción	631.89	631.89	631.89
NAY230302242663	2023	5	1054	Metros cuadrados de construcción	112	112	112
NAY230302242755	2023	5	15	Metros lineales	48	48	48
NAY230302245197	2023	5	8218	Metros Cuadrados	2927	2927	2927
NAY230402314621	2023	5	20	Luminaria	33	33	33
NAY230402315231	2023	5	8218	Metros Cuadrados	253.55	253.55	253.55
NAY230402314783	2023	5	8218	Metros Cuadrados	170.89	170.89	170.89
NAY230402336574	2023	5	18	Vehículos	2	2	2
NAY230402336601	2023	5	18	Vehículos	1	1	1

**H. XXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT**  
**REPORTE DESTINO DEL GASTO**  
**RAMO 33, FONDO III (FAISMUN) Y FIV (FORTAMUN); INFORME DEFINITIVO 2023 (GEOREFERENCIAS)**

FOLIO	CICLO	ID_TIPO_GEOREFERENC NECIAS	TIPO_GEOREFERENC IA	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATI VA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	ID_LOCALIDA D	LOCALIDAD	DIRECCION	LATITUD	LONGITUD
NAY230302242395	2023	1	Punto(s) Independiente(s)	18	Nayarit	11	Ruíz	16	Laguna Mar	del RANCHERIA LAGUNA DEL MAR, 63605 LAGUNA DEL MAR, RUIZ NAYARIT ENTRE Y , CALLE 2 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUANTRA ENFRENTE DE LA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL MAR	21.94903789	-105.0535123
NAY230402316666	2023	1	Punto(s) Independiente(s)	18	Nayarit	11	Ruíz	1	Ruiz	CALLE 24 DE FEBRERO EJIDO LADRILLERA, 63623 RUIZ, RUIZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA INGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PANTEON AL NORTE	21.96096295	-105.1551204
NAY230302256760	2023	1	Punto(s) Independiente(s)	18	Nayarit	11	Ruíz	30	El Venado	CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL VENADO, 63610 EL VENADO, RUIZ NAYARIT ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUANTRA POR LA CALLE PRINCIPAL A TRES CUADRAS ANTES DE LLEGAR A LA	21.9450731	-105.0012634
NAY230302244237	2023	1	Punto(s) Independiente(s)	18	Nayarit	11	Ruíz	1	Ruiz	CALLE VARIAS EJIDO CENTRO, 63620 RUIZ, RUIZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUANTRA A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL SOBRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y EMILIA GALLEGOS EN LA COLONIA EL	21.95904535	-105.1490192
NAY230302242433	2023	1	Punto(s) Independiente(s)	18	Nayarit	11	Ruíz	1	Ruiz	CALLE PUEBLA RANCHERIA CENTRO, 63620 RUIZ, RUIZ NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE ENCUANTRA ENFRENTE DA LAS INTALACIONES DE COOPEL A UNA CUADRA DE LA IGLESIA	21.95082602	-105.1436226
NAY230302242549	2023	1	Punto(s) Independiente(s)	18	Nayarit	11	Ruíz	25	El Refugio	CALLE MEXICO RANCHERIA EL REFUGIO, 63615 EL REFUGIO, RUIZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUANTRA POR LA CALLE MEXICO SIENDO LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD HACTA LLEGAR A LA IGLESIA	21.9209881	-104.9413272
NAY230402315319	2023	1	Punto(s) Independiente(s)	18	Nayarit	11	Ruíz	21	El Naranja	CALLE DEMETRIO SALAS RANCHERIA EL NARANJO, 63618 EL NARANJO, RUIZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE MEXICO LA OBRA SE ENCUANTRA POR LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA TIENDA EL NARANJO	22.03487772	-104.8618439

NAY230302256923	2023	1	Punto(s) Independiente(s)	18	Nayarit	11	Ruíz	1	Ruiz	CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO CENTRO, 21.95574673 -105.1447759 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MEXICO, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LAS VIAS DEL TREN EN EL CRUCE NORTE HACIA LA COLONIA TIJUANITA DE LA
NAY230302256788	2023	1	Punto(s) Independiente(s)	18	Nayarit	11	Ruíz	29	Vado de San Pedro	CALLE 2 DE MARZO RANCHERIA VADIO 21.9462613 -105.1798133 DE SAN PEDRO, 63600 VADO DE SAN PEDRO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 4 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL EN FRENTE DE LA
NAY230302242663	2023	1	Punto(s) Independiente(s)	18	Nayarit	11	Ruíz	11	Presidio de los Reyes	CALLE CONOCIDO RANCHERIA PRESIDIO 22.03827018 -104.9270805 DE LOS REYES, 63619 PRESIDIO DE LOS REYES, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE PRINCIPAL A CUATRO CUADRAS DE LA ENTRADA
NAY230302242755	2023	1	Punto(s) Independiente(s)	18	Nayarit	11	Ruíz	15	Juan Escutia	CALLE BEIS RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 21.93806848 -105.1138776 63606 JUAN ESCUTIA, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE DURANGO, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD A ESPALDAS DE LA CONASUPO
NAY230302245197	2023	1	Punto(s) Independiente(s)	18	Nayarit	11	Ruíz	1	Ruiz	CALLE EMILIA GALLEGOS EJIDO REY 21.96004661 -105.1487862 NAYAR, 63622 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA REY NAYAR DE LA LOCALIDAD DE RUIZ ENFRENTE Y A UN COSTADO DEL PANTE
NAY230402314621	2023	1	Punto(s) Independiente(s)	18	Nayarit	11	Ruíz	20	La Mojonera	CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA 21.91025874 -105.0239759 MOJONERA, 63607 LA MOJONERA, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRAEN TODA LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA
NAY230402315231	2023	1	Punto(s) Independiente(s)	18	Nayarit	11	Ruíz	1	Ruiz	CALLE QUERETARO EJIDO ACHOTA, 21.94944171 -105.1490171 63625 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ITURBIDE, CALLE SAN LUIS LA OBRA SE ENCUANTRA ENFRENTE DEL CANAL
NAY230402314783	2023	1	Punto(s) Independiente(s)	18	Nayarit	11	Ruíz	1	Ruiz	CALLE LA YESCA EJIDO TIJUANITA, 21.95705917 -105.1259873 63625 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE TEPIC Y CALLE SANTA MARIA DEL ORO, CALLE AMAPA LA OBRA SE ENCUATRA A UN LADO DEL CAMPO DE BEIS BOL DE LA COLONIA TIJUANITA

	2023	1	Punto(s) Independiente(s)	18	Nayarit	11	Ruíz	1	Ruiz	MIGUEL HIDAGO	21.950278	-105.145556
NAY230402336574												
	2023	1	Punto(s) Independiente(s)	18	Nayarit	11	Ruíz	1	Ruiz	MIGUEL HIDAGO	21.950278	-105.145556
NAY230402336601												

H. XXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT  
**REPORTES DESTINO DEL GASTO**  
**RAMO 33, FONDO III (FAISMUN) Y FIV (FORTAMUN); INFORME DEFINITIVO 2023 (CONTRATOS)**

FOLIO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	ID_ESTAUS_PROYECTO	ESTATUS	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	ID_MODALIDAD_CONTRATACION	MODALIDAD_CONTRATACION	COMPRANET	ID_EXPEDIENTE	NUMERO_CONTRATO	ID_PROCEDIMIENTO	TIPO_OBRA	JUSTIFICACION	CONTRATO	MONTO	MONTO_MODIFICADO	ANTICIPO_SN	ANTICIPO	FECHA_FIRMA	RFC_CONVOCANTE	CONVOCANTE	CONTRATISTA	URL	ID_ESTAUS	ESTATUS_CONTRATO	FECHA_CONCLUSION_CONTRATO	URL_DOCUMENTO
NAY230302242395	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DEL MAR MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 94417	94417	2	Terminado	18	Nayarit	11	Ruiz	4	Invitación a cuando menos tres personas	N	OP-MUN-F3-11-URB-001/2023	RUIZ-NAY-F3-11-URB-001/2023	0	Obra	0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DEL MAR, MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT	3058273.69	3058273.69	5	1529136.85	25/04/2023	MRN850101AP9	MUNICIPIO NAYARIT	DE RUIZ CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO	http://www.ruiznayarit.gob.mx/obras/	4	Término	27/07/2023	http://www.ruiznayarit.gob.mx/
NAY230402316666	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE FEBRERO COL LADRILLERA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 421056	421056	2	Terminado	18	Nayarit	11	Ruiz	4	Invitación a cuando menos tres personas	N	OP-MUN-F3-11-DRE-015/2023	RUIZ-NAY-F3-11-DRE-015/2023	OP-MUN-F3-11-DRE-015/2023	Obra	0	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE FEBRERO, COL LADRILLERA, EN LA LOCALIDAD DE RUIZ, MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT	623708.21	623708.21	5	311854.11	01/11/2023	MRN850101AP9	MUNICIPIO NAYARIT	DE RUIZ MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOCACANA SA DE CV	http://www.ruiznayarit.gob.mx/obras/	4	Término	31/12/2023	https://www.transparencia.gob.mx/PTP/Datos_Abiertos
NAY230302256760	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR EN LA COMUNIDAD DE EL VENADO MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 204377	204377	2	Terminado	18	Nayarit	11	Ruiz	4	Invitación a cuando menos tres personas	N	2023/MF3-11-008-CP	RUIZ-NAY-F3-11-IBE-008/2023	OP-MUN-F3-11-IBE-008/2023	Obra	0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR, EN LA COMUNIDAD DE EL VENADO, MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT	3272481.56	3272481.56	5	1636240.78	18/08/2023	MRN850101AP9	MUNICIPIO NAYARIT	DE RUIZ CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO	http://www.ruiznayarit.gob.mx/obras/	4	Término	20/11/2023	https://www.transparencia.gob.mx/PTP/Datos_Abiertos
NAY230302244237	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL SECO EN CALLES VICTORIA ENTRE CALLE VERACRUZ Y GUADALAJARA CALLE EMILIA GALLEGOS VDA DE RAMIRES ENTRE VICTORIA Y 2 DE ABRIL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 130009	130009	2	Terminado	18	Nayarit	11	Ruiz	4	Invitación a cuando menos tres personas	N	OP-MUN-F3-11-URB-006/2023	RUIZ-NAY-F3-11-URB-006/2023	0	Obra	0	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL (SECO) EN CALLES VICTORIA ENTRE CALLE VERACRUZ Y GUADALAJARA, CALLE EMILIA GALLEGOS VDA DE RAMIRES ENTRE VICTORIA Y 2 DE ABRIL, MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT	8302775.39	8302775.39	5	4151387.70	22/05/2023	MRN850101AP9	MUNICIPIO NAYARIT	DE RUIZ CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO	http://www.ruiznayarit.gob.mx/obras/	4	Término	21/08/2023	http://www.ruiznayarit.gob.mx/
NAY230302242433	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO INTERIOR RED DE AGUA POTABLE INTERNA Y REHABILITACION DE VITROPISO EN INTERIOR DE MERCADO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 95474	95474	2	Terminado	18	Nayarit	11	Ruiz	4	Invitación a cuando menos tres personas	N	OP-MUN-F3-11-DRE-002/2023	RUIZ-NAY-F3-11-DRE-002/2023	0	Obra	0	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO INTERIOR, RED DE AGUA POTABLE INTERNA Y REHABILITACION DE VITROPISO EN INTERIOR DE MERCADO, EN LA LOCALIDAD DE RUIZ, MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT	3918076.69	3918076.69	5	1959038.35	17/04/2023	MRN850101AP9	MUNICIPIO NAYARIT	DE RUIZ MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOCACANA	http://www.ruiznayarit.gob.mx/obras/	4	Término	27/06/2023	http://www.ruiznayarit.gob.mx/
NAY230302242549	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA BAJADA DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 99304	99304	2	Terminado	18	Nayarit	11	Ruiz	4	Invitación a cuando menos tres personas	N	OP-MUN-F3-11-URB-003/2023	RUIZ-NAY-F3-11-URB-003/2023	0	Obra	0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA BAJADA DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO, MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT	2688095.84	2688095.84	5	1344047.92	28/04/2023	MRN850101AP9	MUNICIPIO NAYARIT	DE RUIZ ADAM ENRIQUEZ GARCIA	http://www.ruiznayarit.gob.mx/obras/	4	Término	31/07/2023	http://www.ruiznayarit.gob.mx/
NAY230402315319	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 415697	415697	2	Terminado	18	Nayarit	11	Ruiz	4	Invitación a cuando menos tres personas	N	OP-MUN-F3-11-IBE-013/2023	RUIZ-NAY-F3-11-IBE-013/2023	OP-MUN-F3-11-IBE-013/2023	Obra	0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO, EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT	1882691.63	1882691.63	5	941345.82	01/11/2023	MRN850101AP9	MUNICIPIO NAYARIT	DE RUIZ MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOCACANA SA DE CV	http://www.ruiznayarit.gob.mx/obras/	4	Término	31/12/2023	https://www.transparencia.gob.mx/PTP/Datos_Abiertos
NAY230302256923	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CONCRETO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE MEXICO Y VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 205727	205727	2	Terminado	18	Nayarit	11	Ruiz	4	Invitación a cuando menos tres personas	N	2023/MF3-11-010-CP	RUIZ-NAY-F3-11-URB-010/2023	OP-MUN-F3-11-URB-010/2023	Obra	0	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE MEXICO Y VERACRUZ, EN LA LOCALIDAD DE RUIZ, MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT	2288350.48	2288350.48	5	1144175.24	21/08/2023	MRN850101AP9	MUNICIPIO NAYARIT	DE RUIZ CONSTRUCTORA LOPARSA SA DE CV	http://www.ruiznayarit.gob.mx/obras/	4	Término	22/11/2023	https://www.transparencia.gob.mx/PTP/Datos_Abiertos
NAY230302256788	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE EL VADO DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 204649	204649	2	Terminado	18	Nayarit	11	Ruiz	4	Invitación a cuando menos tres personas	N	2023/MF3-11-009-CP	RUIZ-NAY-F3-11-IBE-009/2023	OP-MUN-F3-11-IBE-009/2023	Obra	0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE EL VADO DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT	3403679.64	3403679.64	5	1701839.82	18/08/2023	MRN850101AP9	MUNICIPIO NAYARIT	DE RUIZ CODESCA SA DE CV	http://www.ruiznayarit.gob.mx/obras/	4	Término	21/11/2023	https://www.transparencia.gob.mx/PTP/Datos_Abiertos
NAY230302242663	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN CASA REAL DE LA COMUNIDAD PRESIDIO DE LOS REYES MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 103143	103143	2	Terminado	18	Nayarit	11	Ruiz	4	Invitación a cuando menos tres personas	N	OP-MUN-F3-11-URB-004/2023	RUIZ-NAY-F3-11-URB-004/2023	0	Obra	0	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN CASA REAL DE LA COMUNIDAD PRESIDIO DE LOS REYES, MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT	2985750.08	2985750.08	5	1492875.04	11/05/2023	MRN850101AP9	MUNICIPIO NAYARIT	DE RUIZ ADAM ENRIQUEZ GARCIA	http://www.ruiznayarit.gob.mx/obras/	4	Término	10/08/2023	http://www.ruiznayarit.gob.mx/
NAY230302242755	CONSTRUCCION DE GRADAS Y BANOS CON FOSA SEPTICA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA COMUNIDAD DE JUAN ESCUTIA MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 106600	106600	2	Terminado	18	Nayarit	11	Ruiz	4	Invitación a cuando menos tres personas	N	OP-MUN-F3-11-URB-005/2023	RUIZ-NAY-F3-11-URB-005/2023	0	Obra	0	CONSTRUCCION DE GRADAS Y BAÑOS CON FOSA SEPTICA, EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA COMUNIDAD DE JUAN ESCUTIA, MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT.	2151293.85	2151293.85	5	1075646.92	16/05/2023	MRN850101AP9	MUNICIPIO NAYARIT	DE RUIZ JOSE ANGEL DUQUE LEON	http://www.ruiznayarit.gob.mx/obras/	4	Término	14/08/2023	http://www.ruiznayarit.gob.mx/
NAY230302245197	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CONCRETO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES 2 DE ABRIL ENTRE VERACRUZ Y EMILIA GALLEGOS VDA DE RAMIREZ ENTRE 2 DE ABRIL Y 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA REY NAYAR EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 135238	135238	2	Terminado	18	Nayarit	11	Ruiz	4	Invitación a cuando menos tres personas	N	OP-MUN-F3-11-URB-007/2023	RUIZ-NAY-F3-11-URB-007/2023	0	Obra	0	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES 2 DE ABRIL, ENTRE VERACRUZ Y EMILIA GALLEGOS VDA. DE RAMIREZ ENTRE 2 DE ABRIL Y 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA REY NAYAR, EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT	2842688.92	2842688.92	5	1421344.46	25/05/2023	MRN850101AP9	MUNICIPIO NAYARIT	DE RUIZ JOSE ANGEL DUQUE LEON	http://www.ruiznayarit.gob.mx/obras/	4	Término	24/08/2023	http://www.ruiznayarit.gob.mx/
NAY230402314621	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA MOJONERA EN EL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 413111	413111	2	Terminado	18	Nayarit	11	Ruiz	4	Invitación a cuando menos tres personas	N	OP-MUN-F3-11-URB-012/2023	RUIZ-NAY-F3-11-URB-012/2023	OP-MUN-F3-11-URB-012/2023	Obra	0	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA MOJONERA, EN EL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT	1570142.43	1570142.43	5	785071.21	01/11/2023	MRN850101AP9	MUNICIPIO NAYARIT	DE RUIZ CONSTRUCCIONES IKMENGARI SA DE CV	http://www.ruiznayarit.gob.mx/obras/	4	Término	31/12/2023	https://www.transparencia.gob.mx/PTP/Datos_Abiertos
NAY230402315231	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 18DJN1264V COL ACHOTA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 415357	415357	2	Terminado	18	Nayarit	11	Ruiz	4	Invitación a cuando menos tres personas	N	OP-MUN-F3-11-IBE-014/2023	RUIZ-NAY-F3-11-IBE-014/2023	OP-MUN-F3-11-IBE-014/2023	Obra	0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN EL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CLAVE: 18DJN1264V COL ACHOTA, EN LA LOCALIDAD DE RUIZ, MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT	2212754.31	2212754.31	5	1106377.16	01/11/2023	MRN850101AP9	MUNICIPIO NAYARIT	DE RUIZ CONSTRUCCIONES IKMENGARI SA DE CV	http://www.ruiznayarit.gob.mx/obras/	4	Término	31/12/2023	https://www.transparencia.gob.mx/PTP/Datos_Abiertos
NAY230402314783	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR INDIGENA WEREME CLAVE 18DCC0134F EN LA COLONIA TIJUANITA MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 413700	413700	2	Terminado	18	Nayarit	11	Ruiz	4	Invitación a cuando menos tres personas	N	OP-MUN-F3-11-IBE-011/2023	RUIZ-NAY-F3-11-IBE-011/2023	OP-MUN-F3-11-IBE-011/2023	Obra	0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN EL PREESCOLAR INDIGENA WEREME CLAVE: 18DCC0134F, EN LA COLONIA TIJUANITA, MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT	2044161.29	2044161.29	5	1022080.65	01/11/2023	MRN850101AP9	MUNICIPIO NAYARIT	DE RUIZ MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOCACANA SA DE CV	http://www.ruiznayarit.gob.mx/obras/	4	Término	31/12/2023	https://www.transparencia.gob.mx/PTP/Datos_Abiertos
NAY230402336574	ADQUISICION DE DOS MOTOS HONDA 15CC	0	2	Terminado	18	Nayarit	11	Ruiz	5	Adjudicación directa	N	2	RUIZ-NAY-F4-11-ADQ-002/2023	0	Adquisicione s	ADQUISICION DE DOS MOTOS HONDA 150CC	96980.00	96980.00	N	0.00	23/12/2023	MRN850101AP9	MUNICIPIO NAYARIT	DE RUIZ COMOTO COMERCIALIZADORA DE MOTOS S.A. DE C.V.	http://www.ruiznayarit.gob.mx/obras/	4	Término	05/01/2024	http://www.ruiznayarit.gob.mx/	
NAY230402336601	ADQUISICION DE CAMIONETA CHEVROLET S10 MAX DOBLE CABINA 2024	0	2	Terminado	18	Nayarit	11	Ruiz	5	Adjudicación directa	N	1	RUIZ-NAY-F4-11-ADQ-001/2023	0	Adquisicione s	ADQUISICION DE CAMIONETA CHEVROLET S10 MAX DOBLE CABINA 2024	486900.00	486900.00	N	0.00	23/12/2023	MRN850101AP9	MUNICIPIO NAYARIT	DE RUIZ AEROPLASA OCCIDENTE S.A. DE C.V.	http://www.ruiznayarit.gob.mx/obras/	4	Término	05/01/2024	http://www.ruiznayarit.gob.mx/	